

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	6,2
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,22
3	Норматив безубыточности ²⁰	3
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	313

Директор

Рудаков А.А.

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		1 квартал 20 20	2 квартал 20 20	3 квартал 20 20	квартал 20 20
1	Подготовительные, геодезические работы (%) ²³				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
2	Земляные работы (%) ²⁸				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²⁸				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²⁸				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²⁸				
	- по плану	45	57	87	
	- фактически	45	57	87	
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²⁸				
	- по плану	40	45	89	
	- фактически	35	43	89	

Директор

Рудаков А.А.