

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	6,2
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,22
3	Норматив безубыточности ²⁰	3
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	313

Директор

Рудаков А.А.

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		1 квартал 20 20	2 квартал 20 20	3 квартал 20 20	квартал 20 20
1	Подготовительные, геодезические работы (%) ²³				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
2	Земляные работы (%) ²⁸				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²⁸				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²⁸				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²⁸				
	- по плану	45	57	87	
	- фактически	45	57	87	
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²⁸				
	- по плану	40	45	89	
	- фактически	35	43	89	

Директор

Рудаков А.А.

7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану	75	77	91	
	- фактически	75	76	91	
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	0	0		
	- фактически	0	0		
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): ²⁴				
	- по плану	70	72	89	
	- фактически	70	72	89	
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов ²⁵ (дата):				
	- по плану				
	- фактически				
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):				
	- по плану	29.12.28	29.12.28	29.12.28	
	- фактически				
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):				
	- предусмотренный договорами	29.12.28	29.12.28	29.12.28	
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)				
	- фактический ²⁶				

Директор

Рудаков А.А.

²² Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией).

²³ Указывается показатель по выполненным и принятым к учету объемам работ в соотношении с планируемыми показателями. Плановые показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяются.

²⁴ Указывается степень готовности объекта незавершенного строительства по каждому периоду (кварталу), определяемая в соответствии со сметой на строительство как соотношение объема выполненных работ (стоимости фактически выполненных работ по строительству (созданию) объекта недвижимости), умноженного на 100, к планируемой стоимости строительства (стоимости строительства в соответствии со сметой на строительство объекта недвижимости, указанная застройщиком в проектной декларации).

²⁵ Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135).

²⁶ Указывается дата передачи объекта долевого строительства последнему участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.